# 天津市华夏电缆有限公司

# 天津市电力公司110kV变电站电力监控系统网络安全态势感知系统建设-巡检报告（HXDL-ITSS-0905）

编制人：赵川华　　编制时间：2026.01.30

审核人：张智宏　　编制时间：2026.01.30

批准人：陈垒　　审批时间：2026.01.30

# 文件编制和变更履历

| 版本 | 编制/更改 | | 发布 | | 实施 | | 更改记录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 作者 | 日期 | 审核 | 日期 | 批准 | 日期 | |
| V1.0 | 赵川华 | 2026.1.30 | 张智宏 | 2026.1.30 | 陈垒 | 2026.1.30 | 首次发布 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

目录

天津市华夏电缆有限公司 .....1

天津市电力公司110kV变电站电力监控系统网络安全态势感知系统建设-巡检报告（HXDL-ITSS-0905） ..... 1

文件编制和变更履历 .....2

巡检日期： 2026年1月28日 09:00 - 11:30

巡检人员： 赵川华（运维部）

陪同人员： 李伟

巡检重点发现：

硬件设备： 数据分析节点2风扇转速略高，但温度正常（42℃），已记录并安排本周内检查更换。

数据采集： 变电站核心交换机镜像端口存在少量丢包（约0.3%），经检查为端口缓存不足，已调整流量整形策略。

告警规则： 新增的“异常登录”规则误报率偏高，已反馈研发部优化阈值。

磁盘空间： 分布式存储节点2磁盘使用率达82%，接近预警线，建议下月扩容前加强监控。

处理情况：

数据分析节点2：已完成风扇备件申请，预计1月30日更换。

变电站丢包问题：已调整策略，观察24小时无复发。

告警规则优化：技术支持团队已提交优化版本，计划1月31日更新。

巡检结论：☑ 基本正常